



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendol

☎ 5980-0535 MUN ALIDAD DE GUASTATOYA
📍 BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. 290

NOG: 25029029

CONTRATO No. 01-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO
CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte MUNICIPAL	80.00%			
Q. 1537,200.00		Q. 1,229,760.00	Q. 245,952.00	Q. 983,808.00
21-0101-0001-0-0-2				
TOTALES		Q. 1,229,760.00	Q. 245,952.00	Q. 983,808.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto de Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

26/03/2025



No. 19804548



CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 78498

LUGAR Y FECHA:

GUASTATOYA. 27 de MARZO del 2025

PAGO A LA ORDEN DE:

JUANES CALDERON, GERSON ALFONSO

SUMA DE:

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CERO

Q.

983,808.00

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE 31:0000000116:3005092073100078498100000401021

DESCRIPCION DEL PAGO				
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO				
SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				
CUENTA No.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 78498			
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 290			
	TRANSACCION No: 61109793			
	NIT BENEFICIARIO: 9304614			
	DELMY ORELLANA2732025			
	27 de MARZO del 2025			
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA MES AÑO

Factura

GERZON ALFONZO, JUÁREZ CALDERÓN
Nit Emisor: 9304614
CONSTRUCTORA LA UNION
KILOMETRO 72 5 RUTA AL ATLANTICO CASAS VIEJAS, Guastatoya,
EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
198B2D88-278F-4C1F-B717-9B2FD7BD277B
Serie: 198B2D88 Número de DTE: 663702559
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 26-mar-2025 09:34:27
Fecha y hora de certificación: 26-mar-2025 09:34:27
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago 1era. estimación del proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO". Según contrato No. 01-2025 de fecha 10 febrero del 2025; valor Estimación Q 1.229,760.00; (-) Amortización del Anticipo Q245,952.00; liquido a recibir Q 983,808.00	1,229,760.00	0.00	0.00	1,229,760.00	IVA	131,760.000000
TOTALES:					0.00	0.00	1,229,760.00	IVA	131,760.000000

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 24 de Marzo de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **01-2025** de fecha 10 de Febrero de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 8.366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**



D.M.P.				SUPERVISION DE OBRAS				Dirección Municipal de Planificación																																																																																																																																																																																																											
Comunidad.				Contrato Municipal.																																																																																																																																																																																																															
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso				01-2025																																																																																																																																																																																																															
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																			
Nombre del proyecto.				Ubicación del proyecto.																																																																																																																																																																																																															
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO				Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																																																															
Contratista.				Ubicación del proyecto.																																																																																																																																																																																																															
CONSTRUCTORA LA UNION				Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																																																															
Monto Contratado.				Avance Físico.																																																																																																																																																																																																															
Q 1,537,200.00				80.00%																																																																																																																																																																																																															
Informe de Supervisión No. 2				Fecha. 24 de Marzo de 2025																																																																																																																																																																																																															
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>No.</th><th>Descripcion del Renglón</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Precio Unitario</th><th>Total</th><th>Total a la Fecha</th><th>Avance Físico %</th></tr><tr><td>1</td><td>TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO</td><td>284.00</td><td>M</td><td>Q 12.50</td><td>Q 3,550.00</td><td>Q 3,550.00</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA</td><td>1,482.51</td><td>M2</td><td>Q 85.75</td><td>Q 127,125.50</td><td>Q 127,125.50</td><td>96%</td></tr><tr><td>3</td><td>REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE</td><td>1,350.00</td><td>M2</td><td>Q 78.75</td><td>Q 106,312.50</td><td>Q 106,312.50</td><td>88%</td></tr><tr><td>4</td><td>CAPA BASE (E=0.10 M.)</td><td>1,350.00</td><td>M2</td><td>Q 152.75</td><td>Q 206,212.50</td><td>Q 206,212.50</td><td>88%</td></tr><tr><td>5</td><td>PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M</td><td>1,250.00</td><td>M2</td><td>Q 598.00</td><td>Q 747,500.00</td><td>Q 747,500.00</td><td>81%</td></tr><tr><td>6</td><td>CORTE Y SELLO DE JUNTAS</td><td>500.00</td><td>ML</td><td>Q 51.00</td><td>Q 25,500.00</td><td>Q 25,500.00</td><td>63%</td></tr><tr><td>7</td><td>SEÑALIZACION HORIZONTAL</td><td></td><td>ML</td><td>Q 76.00</td><td>Q -</td><td>Q -</td><td>0%</td></tr><tr><td>8</td><td>REPOSICION DE BROCALES</td><td>2.00</td><td>UNIDAD</td><td>Q 6,779.75</td><td>Q 13,559.50</td><td>Q 13,559.50</td><td>67%</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>Q 1,229,760.00</td><td>Q 1,229,760.00</td><td>80.00%</td></tr></table>												No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %	1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	284.00	M	Q 12.50	Q 3,550.00	Q 3,550.00	100%	2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	1,482.51	M2	Q 85.75	Q 127,125.50	Q 127,125.50	96%	3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	1,350.00	M2	Q 78.75	Q 106,312.50	Q 106,312.50	88%	4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	1,350.00	M2	Q 152.75	Q 206,212.50	Q 206,212.50	88%	5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	1,250.00	M2	Q 598.00	Q 747,500.00	Q 747,500.00	81%	6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	500.00	ML	Q 51.00	Q 25,500.00	Q 25,500.00	63%	7	SEÑALIZACION HORIZONTAL		ML	Q 76.00	Q -	Q -	0%	8	REPOSICION DE BROCALES	2.00	UNIDAD	Q 6,779.75	Q 13,559.50	Q 13,559.50	67%	9								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23													Q 1,229,760.00	Q 1,229,760.00	80.00%
No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %																																																																																																																																																																																																												
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	284.00	M	Q 12.50	Q 3,550.00	Q 3,550.00	100%																																																																																																																																																																																																												
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	1,482.51	M2	Q 85.75	Q 127,125.50	Q 127,125.50	96%																																																																																																																																																																																																												
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	1,350.00	M2	Q 78.75	Q 106,312.50	Q 106,312.50	88%																																																																																																																																																																																																												
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	1,350.00	M2	Q 152.75	Q 206,212.50	Q 206,212.50	88%																																																																																																																																																																																																												
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	1,250.00	M2	Q 598.00	Q 747,500.00	Q 747,500.00	81%																																																																																																																																																																																																												
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	500.00	ML	Q 51.00	Q 25,500.00	Q 25,500.00	63%																																																																																																																																																																																																												
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL		ML	Q 76.00	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																																																																												
8	REPOSICION DE BROCALES	2.00	UNIDAD	Q 6,779.75	Q 13,559.50	Q 13,559.50	67%																																																																																																																																																																																																												
9																																																																																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																																																																																			
11																																																																																																																																																																																																																			
12																																																																																																																																																																																																																			
13																																																																																																																																																																																																																			
14																																																																																																																																																																																																																			
15																																																																																																																																																																																																																			
16																																																																																																																																																																																																																			
17																																																																																																																																																																																																																			
18																																																																																																																																																																																																																			
19																																																																																																																																																																																																																			
20																																																																																																																																																																																																																			
21																																																																																																																																																																																																																			
22																																																																																																																																																																																																																			
23																																																																																																																																																																																																																			
					Q 1,229,760.00	Q 1,229,760.00	80.00%																																																																																																																																																																																																												
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 80.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente																																																																																																																																																																																																																			
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.																																																																																																																																																																																																																			
Este proyecto consiste en el mejoramiento la calle del sector colegio ciencias comerciales, la cual actualmente es de adoquin, y se va a retirar para colocar pavimento de concreto, que va a mejorar la resistencia y durabilidad de la calle y el mejoramiento de circulacion de los vecinos del lugar																																																																																																																																																																																																																			
4. RECOMENDACIONES.																																																																																																																																																																																																																			
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun																																																																																																																																																																																																																			
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.																																																																																																																																																																																																																			
Jose F. Alexander Aguilar Mejia Ingeniero Civil Colegiado No. 9.366 ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA																																																																																																																																																																																																																			

D.M.P.

SUPERVISION DE
OBRAS

Dirección Municipal de
Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO




Nombre del proyecto.

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CIENCIAS
COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

Ubicación del proyecto.

Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.



SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Reporte de Avance Físico No. 1									
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO									
Municipio: GUASTATOYA									
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL									
Fecha de Inicio: 19/02/2025									
Fecha de Finalización: 18/08/2025									
Contrato No.: 01-2025									
Modificaciones:									
Construtora: CONSTRUCTORA LA UNION									
Representante legal: GERSON ALFONZO JUAREZ CALDERON									
Departamento: EL PROGRESO									
Fecha de Contrato: 10/02/2025									
Fecha de Supervisión: 24/03/2025									
Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA									
Valor del Proyecto: Q.1,537,200.00									
Valor Original: Q.1,537,200.00									
Telefono:									

RESUMEN DE RENGLONES														
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	284.00	M	Q 12.50	Q 3,550.00					284.00	Q 3,550.00	284.00	Q 3,550.00	0.23%
2	LEVANTADO DE CARPETA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	1,541.00	M2	Q 85.75	Q 132,140.75					1,482.51	Q 127,125.50	1,482.51	Q 127,125.50	8.27%
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	1,538.00	M2	Q 78.75	Q 121,117.50					1,350.00	Q 106,312.50	1,350.00	Q 106,312.50	6.92%
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	1,538.00	M2	Q 152.75	Q 234,929.50					1,350.00	Q 206,212.50	1,350.00	Q 206,212.50	13.41%
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 0.15 M	1,538.00	M2	Q 598.00	Q 919,724.00					1,250.00	Q 747,500.00	1,250.00	Q 747,500.00	48.63%
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	797.00	ML	Q 51.00	Q 40,647.00					500.00	Q 25,500.00	500.00	Q 25,500.00	1.66%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	852.00	ML	Q 76.00	Q 64,752.00						-	-	-	0.00%
8	REPOSICION DE BROCALES	3.00	UNIDAD	Q 6,779.75	Q 20,339.25					2.00	Q 13,559.50	2.00	Q 13,559.50	0.88%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q 1,537,200.00					Q 1,229,760.00		Q 1,229,760.00		80.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1		Q 1,229,760.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)		Q 245,952.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR		Q 61,488.00
LIQUIDO A RECIBIR		Q 983,808.00

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,363

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES



CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Guastatoya El Progreso, 20 de marzo de 2025

SEÑOR:
ALCALDE
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
MUNICIPALIDAD GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de Planificación para evaluación física del Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**. Según contrato No. 01-2025 de fecha diez de febrero del dos mil veinticinco. ubicado en el sector Colegio Ciencias Comerciales, Barrio El Porvenir, Guastatoya El Progreso, el cual a la fecha lleva un avance físico del 80%, así mismo realizar los tramites correspondientes para el desembolso del 80%.

Se adjunta su respectiva estimación.

Sin otro particular, me despido de ustedes;

F.)

GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON
CONSTRUCTORA LA UNION

CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

CONSTRUCTORA LA UNION
ESTIMACION DE TRABAJO NO.1

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Monto Original del Contrato: Q1,537,200.00

Renglón	REGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES		cantidad Contratada	Precio	Costo total	Cantidad EJECUTADA CONTRATO ORIGINAL						%	
	DESCRIPCION	Unidad				Actual	Anterior	Acumulado	Actual	Acumulado			
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M	284.00	Q 12.50	Q 3,550.00	284.00		284.00	Q 3,550.00	Q 3,550.00	0.23%		
2	LEVANTADO DE CARPEA EXISTENTE Y CORTE DE CAJUELA	M2	1,541.00	Q 85.75	Q 132,140.75	1,482.51		1,482.51	Q 127,125.50	Q 127,125.50	8.27%		
3	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M2	1,538.00	Q 78.75	Q 121,117.50	1,350.00		1,350.00	Q 106,312.50	Q 106,312.50	6.92%		
4	CAPA BASE (E=0.10 M.)	M2	1,538.00	Q 152.75	Q 234,929.50	1,350.00		1,350.00	Q 206,212.50	Q 206,212.50	13.41%		
5	PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.15 M	M2	1,538.00	Q 598.00	Q 919,724.00	1,250.00		1,250.00	Q 747,500.00	Q 747,500.00	48.63%		
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	797.00	Q 51.00	Q 40,647.00	500.00		500.00	Q 25,500.00	Q 25,500.00	1.66%		
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	852.00	Q 76.00	Q 64,752.00			0.00	Q -	Q -	0.00%		
8	REPOSICION DE BROCALES	UNIDAD	3.00	Q 6,779.75	Q 20,339.25	2.00		2.00	Q 13,559.50	Q 13,559.50	0.88%		
Total cantidad contratada					Q 1,537,200.00	Cantidad ejecutada					Q 1,229,760.00	Q 1,229,760.00	80.00%

Monto bruto de esta Estimación 1	Q 1,229,760.00
Amortización de Anticipos 20%	Q 245,952.00
Monto neto de esta Estimación	Q 983,808.00

Líquido a Recibir	Q 983,808.00
-------------------	--------------

Gerzon Alfonso Juárez Calderon
CONSTRUCTORA LA UNION
Km. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731

Vo. Bo. Supervisor de obra de la Empresa
Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera

Walter Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO NO. 6828



CONSTRUTORA LA UNION


KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,

EL PROGRESO TEL. 3091-9731


Proyecto denominado "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS
COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"




02 25A yxleléd
m. 6 eé:8 2505 ab oxtem 9b 80



09 de marzo de 2025 8:38 a. m.
Galaxy A25 5G





14 de marzo de 2025 10:35 p. m.
Galaxy A25 5G



14 de marzo de 2025 10:35 p. m.
Galaxy A25 5G

CONSTRUTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Proyecto denominado "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS
COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"







CONSTRUTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL 3091-9731

Proyecto denominado "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS
COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO"



Galaxy A25 5G
15 de marzo de 2025 4:03 p. m.



Galaxy A25 5G
15 de marzo de 2025 12:23 p. m.



Galaxy A25 5G
15 de marzo de 2025 12:23 p. m.

CONSTRUTORA LA UNION
KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS
VIEJAS GUASTATOYA
EL PROGRESO TEL 3091-9731



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS - DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA -

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 833/02/2025

No. CONTRATO	01-2025
FECHA CONTRATO	19/02/2025
MONTO CONTRACTUAL	1,537,200.00
NºG	25029029

NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALLAN ROBERTO SALVADOR AGUILAR HERRERA
EMPRESA EJECUTORA	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERÓN
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

FECHA DE AUTORIZACION 13/02/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 833/02/2025

CONTRATO No. 01-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	1
FECHA	25/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	se inicia el proyecto para lo cual se adjunta el acta de inicio.
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

ACTA DE INICIO NO. 07-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 25029029, EN GUATECOMPRAS.

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día miércoles diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Gerzon Alfonso Juárez Calderón, Representante Legal de la Empresa Constructora; Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Se hace constar la presente acta para oficializar la construcción de Inicio del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. El cual será ejecutado con fondos municipales para la inversión del ejercicio fiscal 2025; por un Valor de Un Milón Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Quetzales Exactos (Q. 1,537,200.00), con un plazo de seis meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa CONSTRUCTORA LA UNION, habiendo sido publicado en el Sistema de Guatemcompras la adjudicación bajo el NOG- 25029029. Según Contrato Administrativo No. 01-2025 de fecha diez de febrero del dos mil veinticinco. SEGUNDO: Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaborados para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. TERCERO: El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. CUARTO: No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Llega se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervinimos Damos fe, ---

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Gerzon Alfonso Juárez Calderón
Representante de la empresa

Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 9929

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 833/02/2025

CONTRATO No. 01-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	2
FECHA	01/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la preparación de la base para fundición del pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 833/02/2025

CONTRATO No. 01-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No. 3


FECHA 12/03/2025

TIPO AVANCE


DESCRIPCIÓN Se realiza la colocación de pavimento además del acabado del mismo y la colocación de base para la fundición, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 833/02/2025

CONTRATO No. 01-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No. 4


FECHA 22/03/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se realiza la fundición de pavimento, se cuenta con personal y
materiales suficientes para el avance del proyecto

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 833/02/2025

CONTRATO No. 01-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No. 5


FECHA 25/03/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se observa el sello de juntas en el pavimento y el corte de juntas, se
cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **TERCERO** del acta **22-2025** de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

TERCERO: La Secretaria Municipal hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, sobre el oficio Ref.agmo/DMP/123-2025 presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director Municipal de Planificación, en el cual informa: que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, Contrato administrativo número **01-2025** de fecha 10 de febrero de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION** siendo su propietario GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON, presentó informe del **80%** de avance físico. Por lo tanto solicito que se apruebe el pago del 80% de avance físico del proyecto antes mencionado... Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor Municipal, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 80.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 59 establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.". **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal y sus reformas, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 35 literal a), establece: "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. RESUELVE:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. II) **APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 80%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA LA UNION**, propiedad del señor GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIAS COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 01-2025. III) Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutive. IV) **Notifíquese.**

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernán Archila Morales, Erasmo Beltrón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA



LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

