

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

5980-0535 MUI PALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. 306

NOG: 26877023

CONTRATO No. 17-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	80.00%			
Q. 3,598,745.00		Q. 899,686.25	Q. 179,937.25	Q. 719,749.00
32 00 001 000 006 331 21-0101-0001				
TOTALES		Q. 899,686.25	Q. 179,937.25	Q. 719,749.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Logos
92
Melvin ~~Mauricio~~ Morales Rodas
Director Interno Municipal de Planificación



Modificar el listado de facturas de un concurso

Mensaje de confirmación

24.oct..2025 10:00:49

Datos del Concurso

Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
NOG	26877023
Descripción	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Modalidad	Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Tipo	Público
Fecha límite para ofertar	04.ago..2025
Fecha publicación	24.jun..2025
Beneficiario Institucional	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Estatus actual	Adjudicado

Proveedor

1	(9303111) HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO
---	---

Listado de facturas incluidas:

#1	SERIE:49011975 NO_FACTURA:317014667 MONTO:899686.25
----	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
24.oct..2025 09:57:13	
Documentos asociados:	
1	26877023@INFORME DE SUPERVISION 80 AVANCE FISICO CALLE EDIFICIO MUNICIPAL.pdf(2759 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Factura

FERNANDO AUGUSTO , HERNÁNDEZ GODOY
Nit Emisor: 9303111
CONSTRUFER
KILÓMETRO 73 RUTA AL ATLÁNTICO KILOMETRO 73 ALDEA CASAS
VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Dirección comprador: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
49011975-12E5-428B-9847-627603ABAB23
Serie: 49011975 Número de DTE: 317014667
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 17-oct-2025 13:54:43
Fecha y hora de certificación: 17-oct-2025 13:54:43
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago del 80.00% de avance físico del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Según contrato administrativo de obra No. 17-2025, Monto estimación: Q.899,686.25 (-) Amortización: Q. 179,937.25 Líquido a recibir: Q.719,749.00	899,686.25	0.00	0.00	899,686.25	IVA	96,394.955357
TOTALES:					0.00	0.00	899,686.25	IVA	96,394.955357

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso

08 octubre del año 2025

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, según contrato Administrativo Número (17-2025), de fecha trece de agosto del año 2,025, ubicado a un Costado de Edificio Municipal Hacia Calle Doble Vía, Barrio El Golfo, Guastatoya, El Progreso.

Dicha obra tiene un **avance físico del 79.36%**, es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

F. 
Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO



CONSTRUER
ESTIMACIÓN DE TRABAJO No. 2
PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO"
MONTO DEL CONTRATO: Q. 3,699,745.00


No. RENGLÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)				% EJECUTADO DEL RENGLÓN	% TOTAL EJECUTADO		
						ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO	PERIODO ANTERIOR				
TRABAJOS PRELIMINARES													
101.00	Limpieza y Chapeo	3730.00	m2	8.00	Q 29,840.00	0.00	3,730.00	3,730.00	Q	29,840.00	Q 29,840.00	100.00%	0.83%
102.00	Replanteo topografico	286.00	m2	46.00	Q 13,228.00	0.00	286.00	286.00	Q	13,228.00	Q 13,228.00	100.00%	0.38%
103.00	Demolicion y retiro de Material	3730.00	m2	125.50	Q 468,115.00	0.00	3,730.00	3,730.00	Q	468,115.00	Q 468,115.00	100.00%	13.01%
104.00	Corte de Cajuela + Cortas laterales Altura de corte 0.25 m con retiro de material	917.00	m3	209.00	Q 191,653.00	0.00	917.00	917.00	Q	191,653.00	Q 191,653.00	100.00%	5.33%
BASE Y COMPACTACION													
201.00	Conformacion de Subrasante	3730.00	m2	30.00	Q 111,900.00	0.00	3,730.00	3,730.00	Q	111,900.00	Q 111,900.00	100.00%	3.11%
202.00	Endoso + compactacion de base granular (e= 0.18 m, compactado)	635.00	m3	332.00	Q 210,820.00	0.00	635.00	635.00	Q	210,820.00	Q 210,820.00	100.00%	5.69%
PAVIMENTO													
301.00	Pavimento concreto 4000 psi, e=0.16 mts (proporcion 1:2:2, vibrado de concreto)	3700.00	m2	588.00	Q 2,173,474.00	1,200.00	1,028.71	2,998.71	Q	703,200.00	Q 1,695,483.75	79.21%	48.03%
302.00	Remates de ingreso de 4000 psi e=0.15 mts	48.00	m2	1,408.00	Q 67,584.00	0.00	0.00	0.00	Q	-	Q -	0.00%	0.00%
303.00	Corte y sello de juntas en pavimento y bordes	1334.00	m	43.00	Q 57,362.00	1,334.00	0.00	1,334.00	Q	57,362.00	Q 57,362.00	100.00%	1.58%
BORDILLOS													
401.00	Bordillo de 0.10x0.40 m concreto tipo 3000 psi	552.00	m	280.00	Q 154,560.00	414.00	0.00	414.00	Q	115,920.00	Q 115,920.00	75.00%	3.22%
SERIALIZACION													
501.00	Pinura Termoplastica + Velocitas	552.00	m	124.00	Q 68,448.00	0.00	0.00	0.00	Q	-	Q -	0.00%	0.00%
502.00	Peso Peatonal	65.00	m2	607.00	Q 43,955.00	0.00	0.00	0.00	Q	-	Q -	0.00%	0.00%
LIMPIEZA													
601.00	Limpieza final del proyecto (3730.00 m2)	1.00	unidad	7,805.00	Q 7,805.00	0.00	0.00	0.00	Q	-	Q -	0.00%	0.00%
Total cantidad contratada						Q 3,699,745.00	Cantidad ejecutada		Q 876,402.00	Q 1,979,309.75	Q 2,955,761.75	TOTAL %	79.36%

PROPIETARIO: FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO: JOEL AMADO ORELLANA
CONSTRUYENDO GUATEMALA
SUPERVISOR DE LA EMPRESA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 18357
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357



Registro Fotográfico
"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (17-2025)




CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO



Registro Fotográfico

**"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

Contrato Administrativo Número (17-2025)




Fernando Augusto Hernández Godoy
CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO



Registro Fotográfico
"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE
EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (17-2025)



F.

Fernando Augusto Hernández Godoy

Propietario

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
PROPIETARIO

Propietario: Fernando Augusto Hernández Godoy, Km. 73, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel.: 5000-5317, Correo Electrónico: construfercho.1979@gmail.com

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 09 de Octubre de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:


En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **17-2025** de fecha 13 de Agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Octubre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación																																																																																																																																																																
Comunidad.	Contrato Municipal.																																																																																																																																																																	
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	17-2024																																																																																																																																																																	
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO																																																																																																																																																																		
Nombre del proyecto. MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Ubicación del proyecto. Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																	
Contratista. CONSTRUFER	Ubicación del proyecto. Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso																																																																																																																																																																	
Monto Contratado. Q 3,598,745.00	Avance Físico. 80.00%																																																																																																																																																																	
Informe de Supervisión No. 2	Fecha. 09 de Octubre de 2025																																																																																																																																																																	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 10px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción del Renglón</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Total a la Fecha</th> <th>Avance Físico %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>LIMPIEZA Y CHAPEO</td> <td>-</td> <td>M2</td> <td>Q 8.00</td> <td>Q -</td> <td>Q 29,840.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>REPLANTEO TOPOGRAFICO</td> <td>-</td> <td>M</td> <td>Q 48.00</td> <td>Q -</td> <td>Q 13,728.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>1.03</td> <td>DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL</td> <td>-</td> <td>M2</td> <td>Q 125.50</td> <td>Q -</td> <td>Q 468,115.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>CORTE DE CAJUELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.25m CON RETIRO DE MATERIAL</td> <td>-</td> <td>M3</td> <td>Q 209.00</td> <td>Q -</td> <td>Q 191,653.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BASE Y COMPACTACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>CONFORMACION DE SUBRASANTE</td> <td>-</td> <td>M2</td> <td>Q 30.00</td> <td>Q -</td> <td>Q 111,900.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.18m compactado)</td> <td>-</td> <td>M3</td> <td>Q 332.00</td> <td>Q -</td> <td>Q 210,820.00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAVIMENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>PAVIMENTO DE CONCRETO 4000 PSI, e=0.18 mts (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)</td> <td>1,461.92</td> <td>M2</td> <td>Q 586.00</td> <td>Q 856,686.25</td> <td>Q 1,809,940.00</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>REMATES DE INGRESO DE 4000 PSI e=0.15mts</td> <td>-</td> <td>M2</td> <td>Q 1,408.00</td> <td>Q -</td> <td>Q -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3.03</td> <td>CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS</td> <td>1,000.00</td> <td>M</td> <td>Q 43.00</td> <td>Q 43,000.00</td> <td>Q 43,000.00</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BORDILLOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.01</td> <td>BORDILLO DE 0.10X0.40 m CONCRETO TIPO 3000 PSI</td> <td>-</td> <td>M</td> <td>Q 280.00</td> <td>Q -</td> <td>Q -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SEÑALIZACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.01</td> <td>PINTURA TERMOPLASTICA + VIALETAS PASO PEATONAL</td> <td>-</td> <td>M</td> <td>Q 124.00</td> <td>Q -</td> <td>Q -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIMPIEZA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.01</td> <td>LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO (3730.00m2)</td> <td>-</td> <td>UNIDAD</td> <td>Q 7,906.00</td> <td>Q -</td> <td>Q -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Q 899,686.25</td> <td>Q 2,878,996.00</td> <td>80.00%</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Descripción del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %	1	PRELIMINARES							1.01	LIMPIEZA Y CHAPEO	-	M2	Q 8.00	Q -	Q 29,840.00	100%	1.02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	-	M	Q 48.00	Q -	Q 13,728.00	100%	1.03	DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL	-	M2	Q 125.50	Q -	Q 468,115.00	100%	1.04	CORTE DE CAJUELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.25m CON RETIRO DE MATERIAL	-	M3	Q 209.00	Q -	Q 191,653.00	100%	2	BASE Y COMPACTACION							2.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE	-	M2	Q 30.00	Q -	Q 111,900.00	100%	2.02	TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.18m compactado)	-	M3	Q 332.00	Q -	Q 210,820.00	100%	3	PAVIMENTO							3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO 4000 PSI, e=0.18 mts (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)	1,461.92	M2	Q 586.00	Q 856,686.25	Q 1,809,940.00	83%	3.02	REMATES DE INGRESO DE 4000 PSI e=0.15mts	-	M2	Q 1,408.00	Q -	Q -	0%	3.03	CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	1,000.00	M	Q 43.00	Q 43,000.00	Q 43,000.00	75%	4	BORDILLOS							4.01	BORDILLO DE 0.10X0.40 m CONCRETO TIPO 3000 PSI	-	M	Q 280.00	Q -	Q -	0%	5	SEÑALIZACION							5.01	PINTURA TERMOPLASTICA + VIALETAS PASO PEATONAL	-	M	Q 124.00	Q -	Q -	0%	6	LIMPIEZA							6.01	LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO (3730.00m2)	-	UNIDAD	Q 7,906.00	Q -	Q -	0%						Q 899,686.25	Q 2,878,996.00	80.00%
No.	Descripción del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %																																																																																																																																																											
1	PRELIMINARES																																																																																																																																																																	
1.01	LIMPIEZA Y CHAPEO	-	M2	Q 8.00	Q -	Q 29,840.00	100%																																																																																																																																																											
1.02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	-	M	Q 48.00	Q -	Q 13,728.00	100%																																																																																																																																																											
1.03	DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL	-	M2	Q 125.50	Q -	Q 468,115.00	100%																																																																																																																																																											
1.04	CORTE DE CAJUELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.25m CON RETIRO DE MATERIAL	-	M3	Q 209.00	Q -	Q 191,653.00	100%																																																																																																																																																											
2	BASE Y COMPACTACION																																																																																																																																																																	
2.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE	-	M2	Q 30.00	Q -	Q 111,900.00	100%																																																																																																																																																											
2.02	TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.18m compactado)	-	M3	Q 332.00	Q -	Q 210,820.00	100%																																																																																																																																																											
3	PAVIMENTO																																																																																																																																																																	
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO 4000 PSI, e=0.18 mts (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)	1,461.92	M2	Q 586.00	Q 856,686.25	Q 1,809,940.00	83%																																																																																																																																																											
3.02	REMATES DE INGRESO DE 4000 PSI e=0.15mts	-	M2	Q 1,408.00	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																											
3.03	CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	1,000.00	M	Q 43.00	Q 43,000.00	Q 43,000.00	75%																																																																																																																																																											
4	BORDILLOS																																																																																																																																																																	
4.01	BORDILLO DE 0.10X0.40 m CONCRETO TIPO 3000 PSI	-	M	Q 280.00	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																											
5	SEÑALIZACION																																																																																																																																																																	
5.01	PINTURA TERMOPLASTICA + VIALETAS PASO PEATONAL	-	M	Q 124.00	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																											
6	LIMPIEZA																																																																																																																																																																	
6.01	LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO (3730.00m2)	-	UNIDAD	Q 7,906.00	Q -	Q -	0%																																																																																																																																																											
					Q 899,686.25	Q 2,878,996.00	80.00%																																																																																																																																																											
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 80.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente																																																																																																																																																																		
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.																																																																																																																																																																		
Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que inicia a un costado del edificio municipal hacia la calle doble vía, se va a colocar pavimento de concreto además de bordinillo fundido, este proyecto viene a beneficiar a los vecinos del sector																																																																																																																																																																		
4. RECOMENDACIONES.																																																																																																																																																																		
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun																																																																																																																																																																		
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.																																																																																																																																																																		
 Jose F. Alexander Aguilar Mejia Ingeniero Civil Colegiado No. 12345																																																																																																																																																																		
ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES		JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA																																																																																																																																																																

D.M.P.

**SUPERVISION DE
OBRAS**

**Dirección Municipal de
Planificación**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO



Nombre del proyecto.

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO
DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL
GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Ubicación del proyecto.

Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.



SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 20/08/2025

Fecha de Finalización: 19/02/2026

Contrato No.: 17-2025

Modificaciones:

Constructora: CONSTRUIER

Representante legal: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 13/08/2025

Fecha de Supervisión: 09/10/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q. 3,598,745.00

Valor Original: Q. 3,598,745.00

Teléfono:

RESUMEN DE RENGLONES																		
No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO			ORDEN DE CAMBIO		ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO		ORDEN DE TRABAJO EXTRA		RENGLON MODIFICADO		CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE	
		CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
1	PRELIMINARES																	
1.01	MANO DE OBRAS Y CEMENTO	3,730.00	M2	Q. 8.00	Q. 29,840.00									Q. -		3,730.00	Q. 29,840.00	0.83%
1.02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	786.00	M	Q. 48.00	Q. 37,728.00									Q. -		786.00	Q. 37,728.00	0.31%
1.03	REMOLUCION Y RETIRO DE MATERIAL	3,730.00	M2	Q. 135.50	Q. 466,115.00									Q. -		3,730.00	Q. 466,115.00	11.03%
1.04	CORTE DE CARRELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.25m CON RELEVO DE MATERIAL	917.00	M3	Q. 209.00	Q. 191,653.00									Q. -		917.00	Q. 191,653.00	5.33%
2	BASE Y COMPACTACION																	
2.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE	3,730.00	M2	Q. 30.00	Q. 111,900.00									Q. -		3,730.00	Q. 111,900.00	3.11%
2.02	TERMINADO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.10m compactado)	655.00	M3	Q. 332.00	Q. 218,460.00									Q. -		655.00	Q. 218,460.00	5.46%
3	PAVIMENTO																	
3.01	PAVAMENTO DE CONCRETO 4000 PSI, e=0.18 mls (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)	3,702.00	M2	Q. 586.00	Q. 2,172,472.00								1,401.92	Q. 826,662.25		3,081.92	Q. 1,809,940.00	50.74%
3.02	REFRANDES DE INGRESO DE 4000 PSI e=0.15m	48.00	M2	Q. 1,408.00	Q. 67,584.00									Q. -			Q. -	0.00%
3.03	CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	1,334.00	M	Q. 43.00	Q. 57,362.00								1,000.00	Q. 43,000.00		1,000.00	Q. 43,000.00	1.19%
4	BORDILLOS																	
4.01	BORDILLO DE 0.1000-0.40m CONCRETO TIPO 3000 PSI	552.00	M	Q. 280.00	Q. 154,560.00									Q. -			Q. -	0.00%
5	SEÑALIZACION																	
5.01	PINTURA TERMOPLASTICA 1 VIAJETAS	552.00	M	Q. 124.00	Q. 68,448.00									Q. -			Q. -	0.00%
	PISO PEATONAL	65.00	M2	Q. 667.00	Q. 43,355.00									Q. -			Q. -	0.00%
6	IMPRESA																	
6.01	IMPRESA FINAL DEL PROYECTO (1730 00m2)	1.00	UNIDAD	Q. 7,906.00	Q. 7,906.00									Q. -			Q. -	0.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q. 3,598,745.00								Q. 899,686.25			Q. 2,879,996.00		80.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 7	Q. 899,686.25
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (PDA)	Q. 179,537.25
VALOR DE LA ANTICIPACION	Q. 145,949.80
LIQUIDO A RECIBIR	Q. 719,749.00

[Firma]
Firma de Representante Legal
Firma de Representante Legal

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/08/2025

CONTRATO No. 17-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	3
FECHA	07/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la construcción de banquetas, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA













CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/08/2025

No. CONTRATO	17-2025
FECHA CONTRATO	13/08/2025
MONTO CONTRACTUAL	3,598,745.00
NOG	26877023
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/08/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/08/2025


CONTRATO No. 17-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA





REGISTRO No.	1
FECHA	08/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de concreto en la calle preparada, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/08/2025


CONTRATO No. 17-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A
UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA
CALLE DOBLE VIA, BARRIO EL GOLFO,
GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA




REGISTRO No.	2
FECHA	22/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realizan trabajos en banquetas, el pavimento se encuentra colocado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA













LA INFRASCrita SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,


CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **TERCERO** del acta **75-2025** de fecha diez de octubre de dos mil veinticinco del libro número 3,609 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

TERCERO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, el señor Melvin Mauricio Morales Rodas, Director Interino de la Dirección Municipal de Planificación presenta el oficio Ref.agmo/DMP/418-2025, de fecha 10 de octubre de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VÍA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato administrativo número 17-2025 de fecha 13 de agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, presentó informe del 80% de avance físico. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 80% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUFER** siendo su propietario el señor **FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY.**" Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero **JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA**, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 80.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. II) **APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 80%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUFER**, propiedad del señor Fernando Augusto Hernandez Godoy, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA A UN COSTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE DOBLE VÍA, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 17-2025. III) Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. IV) Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra; Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Herman Archila Morales, Erasmo Belletón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.


LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

