



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendol)

- 5980-0535 MUI .PALIDAD DE GUASTATOYA
- BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. 293 NOG: 25750127 CONTRATO No. 04-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO
MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte MUNICIPAL	90.00%			
Q. 437,950.00		Q. 394,155.00	Q. 78,831.00	Q. 315,324.00
21-0101-0001-0-0-2				
TOTALES		Q. 394,155.00	Q. 78,831.00	Q. 315,324.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance. Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

[Handwritten signature of Alexis Geovanny Marroquín Orellana]

[Circular official stamp of the Municipality of Guastatoya]

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL

RECIBIDO
FECHA: 14/05/25
HORA: 14:25 p.m.



Publicar el listado de Facturas de un concurso

Mensaje de confirmación	
15.may..2025 08:38:00	
Datos del Concurso	
Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
NOG	25750127
Descripción	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Modalidad	Cotización (Art. 38 LCE)
Tipo	Público
Fecha límite para ofertar	24.mar..2025
Fecha publicación	11.mar..2025
Beneficiario Institucional	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Estatus actual	Adjudicado
Proveedor	
1	(9304614) JUÁREZ,CALDERÓN,,GERZON,ALFONZO
Listado de facturas incluidas:	
#1	SERIE:DD676F9F NO_FACTURA:678449052 MONTO:394155
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	

Se informa que el presente mensaje es una copia impresa de un mensaje electrónico enviado por correo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada en el sistema de contratación pública.

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación

15.may.2025 08:33:08

Documentos asociados:

1	25750127@INFORME DE SUPERVISION 90 AVANCE FISICO CALLE CERRO DEL PINAL.pdf(2552 KB)
---	---

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón



Factura

GERZON ALFONZO, JUÁREZ CALDERÓN
Nit Emisor: 9304614
CONSTRUCTORA LA UNION
KILOMETRO 72 5 RUTA AL ATLANTICO CASAS VIEJAS, Guastatoya,
EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
DD676F9F-2870-4F9C-863E-FA5376C4D024
Serie: DD676F9F Número de DTE: 678449052
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 13-may-2025 09:01:24
Fecha y hora de certificación: 13-may-2025 09:01:24
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Pago 1era. estimación 90% del proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO". Según contrato No. 04-2025 de fecha 04 abril del 2025;valor Estimación Q 394,155.00; (-)Amortización del Anticipo Q78,831.00; líquido a recibir Q 315,324.00	394,155.00	0.00	0.00	394,155.00	IVA	42,230.892857
TOTALES:					0.00	0.00	394,155.00	IVA	42,230.892857

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



CONSTRUCTORA LA UNION

KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

Guastatoya, 06 de mayo de 2025

Señor:
José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal
Municipio de Guastatoya, El Progreso
Su Despacho

Estimado Señor Alcalde, Reciba un atento saludo de mi parte esperando que sus actividades al frente de la administración municipal se desarrollen con éxito, el motivo de la presente es para SOLICITAR se realice el proceso de pago de la ESTIMACION No. 1 del proyecto "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO" que se ejecuta bajo el contrato 04-2025, presentado a la fecha un avance físico del 90.00 %, y acumulado del 90.00 % por lo que agradeceré gire instrucciones a donde corresponda para que se efectúen las diligencias necesarias para que se haga efectivo el proceso de pago solicitado, esperando se dé el apoyo y la atención necesaria a mi solicitud y sin otro en particular, me suscribo de usted, atentamente,

GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA LA UNION






CONSTRUCTORA LA UNION


KM. 72.5, RUTA AL ATLANTICO ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA,
EL PROGRESO TEL. 3091-9731

INFORME FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2025
"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO
MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

PRELIMINARES, REPLANTEO, CONFORMACION DE BASE PARA COLOCACION DE ADOQUIN



SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE LLAVES DE CONFINAMIENTO



INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 07 de Mayo de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **04-2025** de fecha 04 de Abril de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Mayo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**




[illegible]

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
M MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.



SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: CABECERA MUNICIPAL

Fecha de Inicio: 10/04/2025

Fecha de Finalización: 09/08/2025

Contrato No.: 04-2025

Modificaciones:

Construtora: CONSTRUCTORA LA UNION

Representante legal: GERSON ALFONZO JUAREZ CALDERON

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Contrato: 04/04/2025

Fecha de Supervisión: 07/05/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Valor del Proyecto: Q.437,950.00

Valor Original: Q.437,950.00

Telefono:

RESUMEN DE RENGONES																			
No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO		ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO		ORDEN DE TRABAJO EXTRA		RENGLON MODIFICADO		CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE	
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES																		
1.01	REPLANTE TOPOGRAFICO	730.00	M2	Q	5.75	Q	4,197.50						730.00	Q	4,197.50	730.00	Q	4,197.50	0.96%
1.02	CORTE DE CAJUELA	730.00	M2	Q	40.50	Q	29,565.00						730.00	Q	29,565.00	730.00	Q	29,565.00	6.75%
1.03	CONFORMACION DE BASE	730.00	M2	Q	119.75	Q	87,417.50						730.00	Q	87,417.50	730.00	Q	87,417.50	19.96%
2.00	CARPETA DE RODADURA																		
2.01	COLOCACION DE ADOQUIN	730.00	M2	Q	303.25	Q	221,372.50						661.00	Q	200,448.25	661.00	Q	200,448.25	45.77%
2.02	BORDILLO PREFABRICADO	220.00	ML	Q	172.75	Q	38,005.00						131.00	Q	22,630.25	131.00	Q	22,630.25	5.17%
2.03	LLAVES DE CONFINAMIENTO	410.00	ML	Q	135.25	Q	55,452.50						369.00	Q	49,907.25	369.00	Q	49,907.25	11.40%
3.00	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																		
3.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	Q	1,940.00	Q	1,940.00						-	Q	-	-	Q	-	0.00%
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q	437,950.00								Q	394,165.75	Q	394,165.75	90.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	394,165.75
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	78,833.15
PORCENTAJE DE AMORTIZAR	Q	8,756.85
LIQUIDO A RECIBIR	Q	315,392.60

Jose F. Alexander Aguilar Mejia

Ingeniero Civil

Colegiado No. 9.366

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA

ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1921/04/2025

No. CONTRATO	04-2025
FECHA CONTRATO	04/04/2025
MONTO CONTRACTUAL	437,950.00
NOG	25750127
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALLAN ROBERTO SALVADOR AGUILAR HERRERA
EMPRESA EJECUTORA	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	GERZON ALFONZO JUÁREZ CALDERÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18/04/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1921/04/2025


CONTRATO No. 04-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	1
FECHA	15/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

Nº

0190


ACTA DE INICIO NO. 10-2025


PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 25652370, EN GUATECOMPRAS.


En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las diez horas en punto del día jueves diez de abril de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Gerzon Alfonzo Juárez Calderón, Representante Legal de la Empresa Constructora; Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. El cual será ejecutado con fondos municipales para la inversión del ejercicio fiscal 2,025; por un Valor de Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta Quetzales Exactos (Q. 437,950.00), con un plazo de cuatro meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 25652370, Según Contrato Administrativo No. 04-2025 de fecha cuatro de abril del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. -----



ALCALDE

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal
GUASTATOYA
(Siempre)


Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación


CONSTRUCTORA LA UNION
KM. 72.5 RUTA AL MUNICIPIO DE GUASTATOYA
EL PROGRESO GUATEMALA
Gerzon Alfonzo Juárez Calderón
Representante de la empresa


Arq. Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
Supervisor Residente


Allan Roberto Salvador Aguilar Herrera
ARQUITECTO
COLEGIADO No. 5525


Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1921/04/2025

CONTRATO No. 04-2025
NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	2
FECHA	08/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de adoquin, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 1921/04/2025

CONTRATO No. 04-2025
NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	3
FECHA	12/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de adoquin, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











LA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 056-2025 de fecha doce de mayo de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 056-2025

Guastatoya, 12 de Mayo de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Gerzon Alfonso Juárez Calderón propietario de la empresa **CONSTRUCTORA LA UNION**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado “**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**”, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 04-2025, de fecha cuatro de abril de dos mil veinticinco; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 90.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras. Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 90.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. “*La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.*”.

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

- I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 90.00%, del proyecto “**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CERRO DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**”, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 04-2025, de fecha cuatro de abril de dos mil veinticinco; suscrito por el Alcalde Municipal y Gerzon Alfonso Juárez Calderón propietario de **CONSTRUCTORA LA UNION**.
- II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 90.00% del monto total del proyecto.
- III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA



LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!