



JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS Nº 0241

ACTA DE RECEPCION NUMERO 21-2025

IDENTIFICACION DEL PROYECTO NOG 24410497

En el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso siendo las nueve horas en punto el día martes ocho de julio del año dos mil veinticinco; reunidos en el área donde se ejecutó el proyecto; **“CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO.”**; los miembros de la comisión receptora y liquidadora integrada por Melvin Mauricio Morales Rodas, Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación; Beverly Mishell Cruz Orellana, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y Rudy Danilo Orellana Orellana, Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal; quienes fueron nombrados mediante el punto QUINTO del acta de sesiones ordinarias número 01-2025 de fecha uno de enero del año dos mil veinticinco, acompañados por el señor Norman Estuardo Orellana Ramírez, propietario y representante legal de la empresa denominada **“N&D CONSTRUCCIONES”**, el ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** De conformidad con el contrato administrativo número VEINTISEIS guion dos mil VEINTICUATRO (26-2024), de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, suscrito entre el señor Norman Estuardo Orellana Ramírez, propietario de la empresa denominada: **“N&D CONSTRUCCIONES”**, para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO”**. **SEGUNDO:** El señor Norman Estuardo Orellana Ramírez, representante legal de la empresa **“N&D CONSTRUCCIONES”**, mediante nota de fecha once de junio de dos mil veinticinco, dirigida al señor Alcalde Municipal, en la cual solicita la recepción del proyecto ya que se encuentra totalmente finalizado; así mismo el informe del ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, de fecha doce de junio de dos mil veinticinco, mediante el cual hace notar que luego de haber supervisado físicamente lo ejecutado con relación a planos y demás documentos el proyecto en referencia se encuentra totalmente terminado en sus renglones de trabajo, por lo que manifiesta que la obra se ejecutó en un 100% de avance físico; según los renglones finales que se detallan: —

Nº	DESCRIPCION DEL REGION	CANTIDAD	UNIDAD
1	ESTRUCTURA	1.00	UNIDAD
2	COFRES DE ZONA (AC/DC)	1.00	UNIDAD
3	IMPORTACION Y ENTREGA	1.00	UNIDAD
4	IMPLEMENTOS (CIVIL, AGUA, ESTACION) OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA	1.00	UNIDAD
5	EPC	1.00	UNIDAD
6	MODULO FOTOVOLTAICOS (PV)	1.00	UNIDAD
7	INVERSOR Y ACCESORIOS	1.00	UNIDAD
8	CONTINGENCIAS	1.00	UNIDAD
9	LINEA DE TRANSMISION LONGITUD LINEA V/U (LINEA MT) INCLUYE POSTEADO, AISLAMIENTO, ESTRUCTURAS, PUERTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARARRAYOS	1.00	UNIDAD
10	SUBESTACION ELECTRICA (S/E) TRAF0	1.00	UNIDAD
10.1	TRANSFORMADOR Y EQUIPAMIENTO	-	-
10.2	APARAMENTA	-	-
10.3	PROTECCIONES (MT, AT)	-	-
10.4	CELOSIA	-	-
10.5	CABLEADOS (BT, MT, AT)	-	-



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

5980-0535 MUNI ALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024


EXPEDIENTE No. 280

NOG: 24410497

CONTRATO No. 26-2024

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR),
ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENCARGADO DE
TESORERÍA




MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

[Signature]
01/09/25

ENCARGADO DE TESORERÍA	APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
	Aporte Municipal	100.00%			
	Q. 11,449,800.00		Q. 2,289,960.00	Q. 457,992.00	Q. 1,831,968.00
	18 03 001 000 001 332 42-0161-0002				
	TOTALES		Q. 2,289,960.00	Q. 457,992.00	Q. 1,831,968.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora, Certificados de calidad, Pruebas de laboratorio, Fianzas de Conservación de obras y Saldos deudores, Acta de Recepción de obras.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)



Factura

NORMAN ESTUARDO , ORELLANA RAMÍREZ
Nit Emisor: 9303006
N & D CONSTRUCCIONES
COLONIA LLANOS DEL PINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
F08A714C-5B9C-4DE4-98E9-06B74BF7CD10
Serie: F08A714C Número de DTE: 1536970212
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-sep-2025 08:53:08
Fecha y hora de certificación: 01-sep-2025 08:53:08
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO. MONTO DE ESTIMACION Q. 2,289,960.00 (-) AMORTIZACION Q. 457,992.00 (=) LIQUIDO A RECIBIR Q. 1,831,968.00	2,289,960.00	0.00	0.00	2,289,960.00	IVA	245,352.8571 43
TOTALES:					0.00	0.00	2,289,960.00	IVA	245,352.8571 43

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 12 de Junio de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **26-2024** de fecha 04 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Junio de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **100.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO**

D.M.P.		SUPERVISION DE OBRAS		Dirección Municipal de Planificación			
Comunidad.		Contrato Municipal.					
Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso		26-2024					
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO							
Nombre del proyecto.		Ubicación del proyecto.					
CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO		Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso					
Contratista.		Ubicación del proyecto.					
N&D CONSTRUCCIONES		Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso					
Monto Contratado.		Avance Físico.					
Q 11,449,800.00		100.00%					
Informe de Supervisión No. 3		Fecha. 12 de Junio de 2025					
2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO							
No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	ESTRUCTURA	-	UNIDAD	Q 994,000.00	Q -	Q 994,000.00	100%
2	COFRES DE ZONA (AC/DC)	-	UNIDAD	Q 813,334.00	Q -	Q 813,334.00	100%
3	IMPORTACION Y ENTREGA	-	UNIDAD	Q 397,686.00	Q -	Q 397,686.00	100%
4	IMPLEMENTOS (CIVIL, AGUA, ESTACION) OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA	-	UNIDAD	Q 722,963.00	Q -	Q 722,963.00	100%
5	EPC	-	UNIDAD	Q 1,807,409.00	Q -	Q 1,807,409.00	100%
6	MODULO FOTOVOLTAICOS (PV)	0.60	UNIDAD	Q 2,259,261.00	Q 1,355,556.60	Q 2,259,261.00	100%
7	INVERSOR Y ACCESORIOS	0.50	UNIDAD	Q 1,482,131.00	Q 741,065.50	Q 1,482,131.00	100%
8	CONTINGENCIAS	-	UNIDAD	Q 399,370.00	Q -	Q 399,370.00	100%
9	LINEA DE TRANSMISION LONGITUD LINEA V/U (LINEA MT) INCLUYE POSTEADO, ASILAMIENTO, ESTRUCTURAS, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARARRAYOS	-	UNIDAD	Q 603,527.00	Q -	Q 603,527.00	100%
10	SUBESTACION ELECTRICA (S/E) TRAF0	-	UNIDAD	Q 1,347,223.00	Q -	Q 1,347,223.00	100%
10	TRANSFORMADOR Y EQUIPAMIENTO	-			Q -	Q -	0%
10	APARAMENTA	-			Q -	Q -	0%
10	PROTECCIONES (MT, AT)	-			Q -	Q -	0%
10	CELOSIA	-			Q -	Q -	0%
10.1	CABLEADOS (BT, MT, AT)	-			Q -	Q -	0%
10.1	MURO PERIMETRAL INCLUYE MALLA GALVANIZADA, POSTEADO GALVANIZADO, PUESTAS Y PANTALLAS DE	94.35	METROS	Q 2,049.00	Q 193,323.97	Q 622,896.00	100%
				Q 2,289,946.07	Q 11,449,800.00	100.00%	
Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del 100.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente							
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.							
Este proyecto consiste en la construccion de una planta generadora de energia solar, para poder abastecer la cabecera municipal de guastatoya, la cual vendra a beneficiar a muchos usuarios							
4. RECOMENDACIONES.							
Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun							
SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.							
ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES				JOSE ELIAS HERRERA GUERRA ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA			

D.M.P.


SUPERVISION DE
OBRAS

Dirección Municipal de
Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.



SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9.665

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
ALDEA
PALO AMONTONADO
GUASTATOYA
EL PROGRESO
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Reporte de Avance Físico No. 3

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO

Municipio: GUASTATOYA

Comunidad: ALDEA PALO AMONTONADO

Departamento: EL PROGRESO

Fecha de Inicio: 17/12/2024

Fecha de Contrato: 04/12/2024

Fecha de Supervisión: 12/06/2025

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Contrato No.: 26-2024

Valor del Proyecto: Q.11,450,000.00

Modificaciones:

Valor Original: Q.11,450,000.00

Construtora: N&D CONSTRUCCIONES

Telefono:

Representante legal: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

RESUMEN DE RENGLONES														
No.	DESCRIPCION	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS TERCERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	ESTRUCTURA	1.00	UNIDAD	Q. 994,000.00	Q. 994,000.00						Q.	1.00	Q. 994,000.00	TOTAL
2	OPERA DE ZONA (AC/DC)	1.00	UNIDAD	Q. 813,334.00	Q. 813,334.00						Q.	1.00	Q. 813,334.00	8.68%
3	IMPORTACION Y ENTREGA	1.00	UNIDAD	Q. 397,686.00	Q. 397,686.00						Q.	1.00	Q. 813,334.00	7.10%
4	IMPLEMENTOS (CIVIL, AGUA, ESTACION) OBRA CIVIL, OBRA	1.00	UNIDAD	Q. 722,963.00	Q. 722,963.00						Q.	1.00	Q. 397,686.00	3.47%
5	EPC	1.00	UNIDAD	Q. 1,807,409.00	Q. 1,807,409.00						Q.	1.00	Q. 722,963.00	6.31%
6	MODULO FOTOVOLTAICOS (PV)	1.00	UNIDAD	Q. 2,259,261.00	Q. 2,259,261.00						Q.	1.00	Q. 1,807,409.00	15.79%
7	INVERSOR Y ACCESORIOS	1.00	UNIDAD	Q. 1,482,131.00	Q. 1,482,131.00					0.60	Q. 1,355,556.60	1.00	Q. 2,259,261.00	19.73%
8	CONTINGENCIAS	1.00	UNIDAD	Q. 399,370.00	Q. 399,370.00					0.50	Q. 741,065.50	1.00	Q. 1,482,131.00	12.94%
9	POSTEADO, ASILAMIENTO, ESTRUCTURAS, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARABRAYOS	1.00	UNIDAD	Q. 603,527.00	Q. 603,527.00						Q.	1.00	Q. 399,370.00	3.49%
10	SUBESTACION ELECTRICA (SE) TRABAJO	1.00	UNIDAD	Q. 1,347,223.00	Q. 1,347,223.00						Q.	1.00	Q. 603,527.00	5.27%
10.01	TRANSFORMADOR Y EQUIPAMIENTO	0.00			Q.						Q.	1.00	Q. 1,347,223.00	11.77%
10.02	ARRANQUE	0.00			Q.						Q.		Q.	0.00%
10.03	PROTECCIONES (MT, AT)	0.00			Q.						Q.		Q.	0.00%
10.04	CELOSIA	0.00			Q.						Q.		Q.	0.00%
10.05	CABLEADOS (BT, MT, AT)	0.00			Q.						Q.		Q.	0.00%
10.06	MURO PERIMETRAL INCLUYE MALLA GALVANIZADA, POSTEADO GALVANIZADO, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARABRAYOS	304.00	METROS	Q. 2,049.00	Q. 622,896.00					94.35	Q. 193,323.97	304.00	Q. 622,896.00	5.44%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q. 11,449,800.00					Q. 2,289,946.07		Q. 11,449,800.00	100.00%	

VALOR DE ESTIMACION No. 3	Q. 2,289,946.07
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q. 457,989.21
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q. -
LIQUIDO A RECIBIR	Q. 1,831,956.86

Jose A. Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4431/12/2024


CONTRATO No. 26-2024

NOMBRE: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
(GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO
GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



REGISTRO No.	8
FECHA	20/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Ya se encuentran las estructuras de los paneles, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4431/12/2024

CONTRATO No. 26-2024

NOMBRE: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
(GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO
GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA




REGISTRO No.	9
FECHA	03/06/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Los paneles se encuentran en proceso de instalacion, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA














BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4431/12/2024

CONTRATO No. 26-2024

NOMBRE: CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
(GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO
GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA





REGISTRO No.	10
FECHA	28/06/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Los paneles solares se encuentran instalados, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
















N&D CONSTRUCCIONES

PROPIETARIO: NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ

Guastatoya, 11 de Junio de 2025

SEÑORES
ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

Por medio de la Presente, me dirijo a usted para informarles que el proyecto denominado: **CONSTRUCCION SISTEMA FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR) ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, ya se encuentra a un **AVANCE FISICO DEL 100.00%** por lo que solicito se pueda emitir la supervisión necesaria para emitir informe y realizar la recepción correspondiente.

Sin otro particular, de usted me suscribo

ATENTAMENTE:


NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
PROPIETARIO
N&D CONSTRUCCIONES



LLANOS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

N&D CONSTRUCCIONES



Nombre del proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR) ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Contrato No. 26-2024

Monto Original del Contrato: Q. 11,449,800.00

Ítem	DESCRIPCION	Cantidad Contratada		Precio	Costo total	Este	Cantidad EJECUTADA		Cantidad pendiente de EJECUTAR	
		Unidad	Cantidad				Acumulado	Q	Este	Q
1	ESTRUCTURA	UNIDAD	1.00	Q 994,000.00	Q 994,000.00	0.00	1.00	Q 994,000.00	0.00	Q -
2	COPRES DE ZONA (AC/DC)	UNIDAD	1.00	Q 813,334.00	Q 813,334.00	0.00	1.00	Q 813,334.00	0.00	Q -
3	IMPORTACION Y ENTREGA	UNIDAD	1.00	Q 397,686.00	Q 397,686.00	0.00	1.00	Q 397,686.00	0.00	Q -
4	IMPLEMENTOS (CIVIL, AGUA, ESTACION) OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA	UNIDAD	1.00	Q 722,963.00	Q 722,963.00	0.00	1.00	Q 722,963.00	0.00	Q -
5	EPC	UNIDAD	1.00	Q 1,807,409.00	Q 1,807,409.00	0.00	1.00	Q 1,807,409.00	0.00	Q -
6	MODULO FOTOVOLTAICOS (PV)	UNIDAD	1.00	Q 2,259,261.00	Q 2,259,261.00	0.50	0.50	Q 2,259,261.00	0.00	Q -
7	INVERSOR Y ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	Q 1,482,131.00	Q 1,482,131.00	0.51	0.49	Q 1,482,131.00	0.00	Q -
8	CONTINGENCIAS	UNIDAD	1.00	Q 399,370.00	Q 399,370.00	0.00	1.00	Q 399,370.00	0.00	Q -
9	LINEA DE TRANSMISION LONGITUD LINEA V/U (LINEA MT) INCLUIVE PUESTADO, ASILAMIENTO, ESTRUCTURAS, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARABRAYOS	UNIDAD	1.00	Q 603,527.00	Q 603,527.00	0.00	1.00	Q 603,527.00	0.00	Q -
10	SUBESTACION A 15KV (CIVIL, OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA)	UNIDAD	1.00	Q 1,347,223.00	Q 1,347,223.00	0.30	0.70	Q 1,347,223.00	0.00	Q -
10.1	TRANSFORMADOR Y EQUIPAMIENTO	M2	88.00	Q -	Q -	88.00	0.00	Q -	0.00	Q -
10.2	APARAMENTA	ML	90.00	Q -	Q -	90.00	0.00	Q -	0.00	Q -
10.3	PROTECCIONES (MT, AT)	ML	48.00	Q -	Q -	48.00	0.00	Q -	0.00	Q -
10.4	CELOSIA	ML	26.00	Q -	Q -	26.00	0.00	Q -	0.00	Q -
10.5	CABLEADOS (BT, MT, AT)	M2	130.00	Q -	Q -	130.00	0.00	Q -	0.00	Q -
11	MURO PERIMETRAL INCLUIRE MALLA GALVANIZADA, PUESTADO GALVANIZADO, PUESTAS Y PANTALLAS DE TIERRA, PARABRAYOS	METROS	304.00	Q 2,049.00	Q 622,896.00	0.00	304.00	Q 622,896.00	0.00	Q -
Total cantidad contratada					Q 11,449,800.00			Q 11,449,800.00	100.00%	Q -
Monto bruto de esta Estimación								Q 11,449,800.00		Q -
Anticipo								Q 11,449,800.00		Q -
Amortización de Anticipos 20%								Q 2,289,960.00		Q -
Monto neto de esta Estimación								Q 9,159,840.00		Q -
Menos 1er. Pago Consejo de Desarrollo										
Menos 2do. Pago Consejo de Desarrollo										
Menos 3er. Pago Municipalidad										
Menos 4do. Pago Municipalidad										
Menos 5er. Pago Consejo de Desarrollo										
Menos 6er. Pago Municipalidad										
Menos 7er. Pago Consejo de Desarrollo										
Menos 8er. Pago Municipalidad										
Líquido a Recibir								Q 1,831,747.97		Q -

NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ
N&D CONSTRUCCIONES
CALLE 15, ZONA INDUSTRIAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **DÉCIMO PRIMERO** del acta **45-2025** de fecha dieciséis de junio de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

DÉCIMO PRIMERO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/277-2025, de fecha 13 de junio de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 26-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **N&D CONSTRUCCIONES**, presentó informe del 100% de avance físico y se solicita nombrar a la comisión de recepción y liquidación para levantar el Acta de Recepción. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 100% de avance físico del proyecto antes mencionado y nombrar a la junta de recepción para su respectiva revisión". El Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que la municipalidad de Guastatoya, El Progreso y la empresa mercantil denominada: **N&D CONSTRUCCIONES**, suscribieron contrato administrativo número 26-2024, para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. **CONSIDERANDO:** Que a la presente fecha el Director Municipal de Planificación, hace del conocimiento al Concejo Municipal sobre el avance físico del 100% del proyecto: **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, siendo necesario emitir la disposición legal correspondiente. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 55 establece: "Inspección y recepción final...el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista..." **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 59 establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que El Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 35 literal a) establece: "Atribuciones generales del Concejo Municipal. Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales..." **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS**. **ACUERDA:** I) Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. II) Se ordena notificar a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras a efecto de verificar el avance físico del proyecto: **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el cual se ejecuta con el contrato 26-2024. III) Luego de la recepción del acta de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras que el Director de la Dirección de Administración Integrada Financiera Municipal proceda a realizar el pago equivalente al avance físico del 100.00% a favor de: **NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMÍREZ**, propietario de la empresa mercantil denominada **N&D CONSTRUCCIONES**. IV) Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Herman Archila Morales, Erasmo Belletón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO.


LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

¡Sirviendo!

