

➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2025, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Y CONCEJOS DE DESARROLLO.

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCIO2N	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Alexis Geovanny Marroquín Orellana
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Beverly Mishell Cruz Orellana
FECHA DE ACTUALIZACION	07 marzo del año 2025
CORRESPONDE AL MES DE	FEBRERO del 2025





➤ LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2024 Y AÑO 2025, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDADE GUATEMALA, EL PROGRESO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1.	337390	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUATEMALA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR MERCADO VIEJO, GUATEMALA, EL PROGRESO: 2905.r00 m2 de demolición de estructuras existentes (adoquinado y banquetas) retiro y acarreo; 2905 me de trabajos preliminares; 2450 m2 de reacondicionamiento de subrasante; 2450 m2 de colocación más compactación de material de préstamo granular de espesor de 0.10 mts al 95% del sector modificado; 2450 m2 de fundición de pavimento de 0.15 mts de espesor resistencia a la comprensión de 210 kg/cm2; 261 ml de corte de sello y juntos; 443 m2 de construcción de banquetas de 0.07 mts de espesor resistencia a la 2kg10/cm2; 4 unidades de reposición de brocales de pozos de visita; 103 ml de construcción de arriate para arboles existentes; 1 unidad señalización horizontal	SECTOR MERCADO VIEJO, GUATEMALA, EL PROGRESO	1,999.800.00	42-0161-0002	06 MESES CALENDARIO	2000	N&D CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	18-2024	90%	Q. 1,799,820.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2.	337540	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. (LIQUIDADADO MES DE FEBRERO AÑO 2025)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO el proyecto consiste en la construcción del techado de la cancha donde los niños y las niñas realizan sus actividades físicas	ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 291,219.00	21-0101-0001	04 MESES CALENDARIO	60	CONSTRUCTORA M & A	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	19-2024	100%	Q. 291,219.00





MUNICIPIO DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	341742	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCATARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (LIQUIDADO MES DE FEBRERO AÑO 2025)	Ampliación del sistema de drenaje pluvial para mejorar la gestión de aguas pluviales, reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida en áreas urbanas afectadas	LOTIFICACION LO DE RODAS, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 366,700.00	29-01-01-0003	05 MESES CALENDARIO	2000	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON	22-2024	100%	Q. 366,700.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4.	342237	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (LIQUIDADADO MES DE FEBRERO AÑO 2025)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 420 M2 de trazo y replanteo topográficos, 420 m2 corte de cajuela T=0.25 m, 420 de base material selecto, 140 m bordillo prefabricado, 388 m2 de carpeta de adoquín, 79 m llaves de confinamiento transversales, 6 m llaves de remate, 1 unidad de limpieza final.	COLONIA BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 231,000.00	21-0101-0001	1 MES Y 8 DIAS CALENDARIO	600	CONSTRUCTORA VARGAS	VINICIO ALEXANDER VARGAS ARRIAZA	25-2024	100%	Q. 231,000.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
5.	342093	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2ª AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO (LIQUIDADADO MES DE ENERO AÑO 2025)	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2ª AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO: Limpieza trazo y chapeo, para de madera, bote de pintura, cal hidratada, hilo plástico de albañilería, subtotal de albañilería, mano de no calificada, corte de nivelación de cajuela, mano de obra, transporte.	2ª AVENIDA LOTIFICACION MINERVA, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 691,829.00	21 0101 0001	05 MESES CALENDARIO	250	CONSTRUCTORA EBEN-EZER	ABNER ELÍAS AMADO ORELLANA	23-2024	100%	Q. 691,829.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
6.	342110	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (LIQUIDADO MES DE ENERO AÑO 2025)	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: limpieza trazo y chapeo, corte y nivelación de cajuela, base de material granular, bordillo, fundición de pavimento, señalización, excavación de zanja para tubería, pozos de visita y conexiones domiciliarias, colector principal con tubería de 6" PVC, pozos de visita con brocal y tapadera, conexiones domiciliarias, relleno y compactación de zanja para tubería pozos de visita y conexiones domiciliarias.	LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 231,000.00	21 0101 0001	05 MESES CALENDARIO	1000	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	24-2024	100%	Q. 231,000.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

5980-0535

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
7.	336314	CONSTRUCCION SISTEMA FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR), ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO. (MISMO AVANCE MES DE DICIEMBRE AÑO 2024)	El proyecto consiste en el siguiente proyecto: CONSTRUCCION N SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (GRANJA SOLAR) ALDEA PALO AMONTONADO, EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO, lo que ayudara a la mejor distribución de energía eléctrica en el municipio de Guastatoya, El Progreso.	ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 11,449,800.00	42 0161 0002	02 MESES CALENDARIO	1500	NYD CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	26-2024	20%	Q. 2,289,960.00



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
8.	342203	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE MES DE FEBRERO AÑO 2025)	El Proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones municipales con ello se tomó en cuenta el proyecto: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Ya que en las instalaciones municipales se tiene que tener en buenas condiciones para darle mejor atención a la población del municipio de Guastatoya, El Progreso.	GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 749,200.00	29 0101 0003	04 MESES CALENDARIO	1500	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	31-2024	50%	Q. 374,600.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
9.	336295	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO O CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL MUNICIPAL PARQUE ACUATICO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q.6,532,874	21-010-0001	12 MESES CALENDARIO	2000	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	34-2024	25%	Q.1,871,611.25





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
10.	343674	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN A UN COSTADO DE HOTEL SANTA LUISA, COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO O CALLE CON ADOQUIN A UN COSTADO DE HOTEL SANTA LUISA, COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 1 unidad de trazo y replanteo topográfico, 394 m de corte de cajuela, 372 de base material de selecto compactado, 134 m de bordillo prefabricado, 363 m2 de carpeta de adoquín para tráfico pesado, 92 de llaves de confinamiento, 20 de llaves de remate.	COLONIA CATALAN, GUASTATOYA, YA, EL PROGRESO	Q.199,875.00	22-0101-0001	06 MESES CALENDARIO	2500	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	32-2024	95%	Q.189,881.25



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
11.	341645	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENI, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENI, GUASTATOYA, EL PROGRESO: trazo y replanteo topográfico, levantado de capeta de carpeta existente, reacondicionamiento de subrasante, capa base, pavimento de concreto, corte y sello de juntas, bordillo prefabricado, señalización horizontal, reposición de brocales.	SECTOR CALLE 8, COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENI, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 4,2758,700.25	22-0101-0001	06 MESES CALENDARIO	1500	CONSTRUCTORA LA UNION	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON	35-2024	30%	Q. 1,282,710.08





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

☎ 5980-0535

f MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

? BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
12.	344802	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO FRENTE A COLEGIO COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR COLEGIO CIENCIA COMERCIALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 284 m de trazo y replanteo topográfico año 1, 1541 m2 de levantamiento de carpeta existente y corte de cajuela, 1538 de reacondicionamiento de sub-rasante, 1538 de capa base, 1538 m2 de pavimento de concreto, 797 ml de corte y sello y juntas, 852 ml señalización horizontal, 3 unidades de reposición horizontal.	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q.1,537,200.00	21-0101-0001	06 MESE CALENDARIO	2000	CONSTRUCCION LA UNION	GERZON ALFONZO JUAREZ CALDERON	01-2025	20%	Q.307,400.00


DIECTOR DE PLANIFICACION
Lic, Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Dirección Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya





➤ **LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS O EN EJECUCION DEL AÑO 2024 Y 2025, FONDOS PROVENIENTES POR CONSEJOS DE DESARROLLO.**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1.	313528	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO (FINALIZADO)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL TIERRA BLANCAL ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO: Replanteo topográfico, de corte de cajuela; nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, pavimento de concreto; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; 5 m de rampas de remate de calle; transversal de 36° con cabezales de muro de ciclópeo; 1 unidad de limpieza	SECTOR EL TIERRA BLANCAL, ALDEA EL SUBINAL, EL PROGRESO	Q. 1,974,306.00	22-0101-0001	4 MESES CALENDARIO	1200	FERRCONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	06-2024	90%	Q. 1,381,747.50





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2.	314695	MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE MES DE OCTUBRE) (MULTIANUAL)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, EL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO el proyecto consiste en la construcción de las oficinas administrativas lo que contribuirá con la mejora de trámites para los estudiantes de la universidad.	BARRIO EL PORVENIR, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 8,502,900.00	31-0101-0004	6 MESES CALENDARIO	1200	N&D	NORMAN ESTUARDO ORELLANA RAMIREZ	07-2024	100%	Q. 4,251.450.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
3.	330147	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE MES DE OCTUBRE) (MULTIANUAL)	El Proyecto Consiste en el AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLA DO PLUVIAL SECTOR LA FEDERAL, BARRIO PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	SECTOR LA FEDERAL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 9,562,725.00	31 0101 0004	06 MESES CALENDARIO	9000	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	12-2024	100%	Q. 9,562,725.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
4.	334365	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en la AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLA DO PLUVIAL SECTOR COLONIA HICHOS, GUASTATOYA, EL PROGRESO ayudara a mejorar la gestión de aguas pluviales, reducir riesgos de inundaciones y mejorar la calidad de vida en áreas urbanas afectadas.	COLONIA HICHOS, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,256,000.15	31-3101-002	08 MESES CALENDARIO	2500	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	17-2024	46,26%	Q. 412,282.06



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
5.	340101	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE)	El Proyecto Consiste en el MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO el proyecto consiste en la construcción de nuevas aulas para que la escuela preprimaria cuente con mas capacidad para poder recibir más niños y niñas para que reciban una buena educación digna en un espacio adecuado para ellos.	COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 790,000.00	31 3101 0002	06 MESES CALENDARIO	1500	NYD CONTRUSCCIONES	NORMAN ESTUDRADO ORELLANA RAMIREZ	30-2024	20%	Q. 158,000.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
6.	334523	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMOS AVANCE)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE RURAL PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO , trazo y estaqueado, corte de cajuela, nivelación de subbase, colocación más compactación de base granular de espesor, colocación de adoquín tráfico liviano, llave de confinamientos, bordillo y cajuela tipo L	ALDEA PATACHE, EL GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 999,710.51	31 0101 004	04 MESES CALENDARIO	1500	FERRCONS BALCARCEL	NETALI BALCARCEL ORELLANA	27-2024	20%	Q. 199,942.10





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
7.	340093	MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PORGRESO (MISMO AVANCE)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PORGRESO , tomando en consideración del Adoquinamiento del mismo, para ello es necesario la ejecución de los siguientes renglones de trabajo: Replanteo topográfico, corte de cajuela, nivelación y estabilización de rasante; colocación de base granular, adoquín; corte y sellado de junta transversal; bordillo de concreto; 5 m de rampas de remate de calle; transversal de 36° con cabezales de muro de ciclópeo; con ello se tendrá un pavimento que satisfaga las necesidades de la población en aspectos de movilización tanto peatonal como vehicular	BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PORGRESO	Q. 599,500.00	31 01 0002	05 MESES CALENDARIO	1500	C ONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	29-2024	20%	Q. 119,000.00





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
8.	334531	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO (MISMO AVANCE)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, replanteo topográfico, preliminares, demolición de adoquín existente, conformación y compactación de subrasante, capa de base, capa de subbase, bordillo, señalización horizontal, señalización vertical, transversal metálica 24° cabezal más caja receptora.	ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 899,797.00	31 0101 0004	05 MESES CALENDARIO	2500	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	20-2024	20%	Q. 179,959.50





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Siempre!

☎ 5980-0535

📍 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

📍 BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
9.	334527	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA (MISMO AVANCE)	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO O CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO, Limpieza trazo y chapeo, retiro de pavimento existente, retiro de pavimento existente, corte y nivelación de cajuela, base de material granular, bordillo, fundición de pavimento, señalización	SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA	Q. 899,500.00	31 0101 0004	05 MESES CALENDARIO	1500	CONSTRUCTOR A M & A	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	21-2024	20%	Q. 179,900.00



No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EIECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
10.	334525	MEJORAMIENTO CALLE RURAL LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO , trabajos preliminares, levantado y traslado de adoquín existente, corte de cajuela más conformación y nivelación de subrasante, base material selecto compactado, adoquinado, llaves de confinamiento, bordillo de confinamiento, bordillo prefabricado, readecuación brocales de pozos existentes.	SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1.199,500.00	31-0101-004	06 MESES CALENDARIO	800	CONSTRUCTORA MYA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	28-2024	20%	Q. 239,900.00





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
(Sirviendo)

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
11.	331065	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto consiste en el CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, trazo y estaqueado, demolición de tubería metálica existente, demolición de capeta de rodadura existente (incluye rampa de acceso, adoquinado y losa de puente, demolición de muros existente, aproches y muros de salida, muros de puente, armado de fundición de viga tipo v-1, losa, rampa de entra y salida.	ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 599,800.00	31-0101-004	6 MESES CALENDARIO	1500	NYD CONSTRUCCIONES	NORMAN ESTUARO ORELLANA RAMIREZ	33-2024	20%	Q. 119,960.00

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Dirección Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

